

प्रगति प्रतिवेदन

(दिनांक 30.06.16 तक)
(शेड एंटर करें)

New E Stand Construction Scheme

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्रारंभ तिथि	निविदा की अंतिम तिथि	एकराशनामा की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति	अवशेषित	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि			राशि	तिथि			माह मार्च '16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मालखली, पटना नगर निगम	499.43	19.11.14	249.72	04.02.15	421.82	08.06.15	कार्यस्थल पर सफाई का कार्य कर दिया गया है। 142 मीटर बहावविचारी का कार्य पूर्ण। नाला का कार्य शुरू किया गया है।		23.42	0.00	23.42
2	पूरिया नगर निगम	499.00	19.11.14	249.50	04.02.15	428.85	11.08.15	जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	Proposed land belongs to animal husbandary. Transfer process is in progress. (commissioner, Purnia requested to Principal Secretary, Department of Revenue and reforms, letter no. 4873, dated-09.12.15). Land NOC not available till date.	-	0.00	-
3	भगलपुर नगर निगम (विलकामझी)	791.00	19.11.14	395.50	04.02.15	657.57	04.06.15	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं है।	राशि लौटाते जाने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देश किया गया है।	-	0.00	-
4	मुंगेर नगर निगम	496.46	19.11.14	348.23	04.02.15	426.64	06.06.15	consourse का कार्य 80 प्रतिशत हो रहा है। जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। कार्य छत्र स्तर तक हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।	जमीन अतिक्रमिit है।	38.71	38.78	77.49
5	नाया नगर निगम (मिनापुर)	643.00	19.11.14	417.28	04.02.15	544.17	15.06.15	नगर आयुक्त से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। Design, Drawing अनुमोदित किया जा रहा है।	The Agreement has been done. Work has been not started due to non availability of land/NOC. Fund is available from Nagar Nigam Gaya	-	0.00	-
6	विलखरीफ नगर निगम	500.00	19.11.14	350.00	04.02.15	428.23	30.05.15	बहावविचारी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। टर्मिनल विल्लीन का छत्र तक कार्य प्रगति पर है।	जमीन उपलब्ध है।	98.60	0.00	98.60
7	कटिहार नगर निगम	499.00	19.11.14	349.55	04.02.15	411.78	11.08.15	The Beam का कार्य प्रगति पर है। कैम्पस एरिया में सिट्टी भरई एवं GSB Grade-II का कार्य पूरा कर लिया गया है।	विलाधिकारी, कटिहार एवं नगर आयुक्त, कटिहार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संवेदक द्वारा बस स्टैंड के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं सिट्टी भरई एवं GSB Grade-II का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह कार्य एकराशनामा में नहीं है।	191.60	0.00	191.60
8	अररा नगर निगम	499.00	19.11.14	349.69	04.02.15	430.80	15.06.15	संवेदक का ध्यान कर लिया गया है। नगर परिषद आरा से कार्य स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।	BOQ का अनुमोदन लब्धित है।	0.16	0.00	0.16
9	सौतमढी नगर परिषद	392.00	19.11.14	231.00	04.02.15	319.84	04.06.15	Roof Slab casting completed। जमीन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है।		66.47	0.00	66.47
10	मन्हेरुवा नगर परिषद	400.00	19.11.14	231.00	04.02.15	342.73	15.07.15	नया जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। परामर्शी से नये जमीन के अनुसार डिजाइन उपलब्ध हो गया है। डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया में है।		-	0.00	-
11	मन्हेरुवा नगर परिषद	395.00	19.11.14	231.00	04.02.15	326.70	05.06.15	मुख्य भवन के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। टट्टरवेले का कार्य पूर्ण।		87.19	0.00	87.19
12	सौतान नगर परिषद	399.00	19.11.14	231.00	04.02.15	350.40	18.06.15	Foundation का कार्य पूर्ण। Plinth beam का कार्य पूर्ण। lintel level एवं Forelooking, Plinth beam, column का कार्य पूर्ण। lintel level तक Brack का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।	इस योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	15.08	0.00	15.08
13	मोतीहारी नगर परिषद	399.00	19.11.14	231.00	04.02.15	356.92	23.06.15	Shuttering work is in progress for Roof Slab Casting.	इस योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	51.77	0.00	51.77
14	नवादा नगर परिषद	400.00	19.11.14	0.00	04.02.15	298.40	15.06.15	जमीन उपलब्ध नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	The Agreement has been done. Work has been not started due to non availability of land/NOC. Fund is available from Nagar Nigam Gaya	-	0.00	-

क्र.	ग/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि	निविदा की अंतिम तिथि	एकरचनामा की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति	अव्युक्ति	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि			राशि	तिथि			माह माई 16 तक	माह जूलाई 2014 में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	सासाराम नगर परिषद	388.97	19.11.14	239.52	04.02.15	320.93	15.06.15	जमीन उपलब्ध नहीं है। सिंचाई विभाग की जमीन को खिहिल किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है।		-	0.00	-
16	सहस्सा नगर परिषद	400.00	19.11.14	200.00	04.02.15	330.03	10.06.15	द्वितीय राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। प्राप्त स्थल के अनुसार योजना परामर्शी द्वारा पुनरीक्षित डिजाइन एवं ड्राइंग समीक्षित किया गया है जो अनुमोदन हेतु प्रक्रिया में है।		-	0.00	-
17	नौरा नगर पंचायत	200.00	19.11.14	200.00	04.02.15	164.99	23.06.15	जमीन अतिक्रमिता है। कार्यपालक पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	The Agreement has been done. Work has been not started due to non availability of land/NOC. Fund is available from Nagar Nigam Gaya	-	0.00	-
18	साहेबगंज नगर पंचायत	200.00	19.11.14	0.00	04.02.15	181.48	25.06.15	अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।		-	0.00	-
19	बेलसंख नगर पंचायत	199.23	19.11.14	100.00	04.02.15	170.40	25.06.15	Shuttering work is in progress for Roof Slab Casting	इस योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	28.09	0.00	28.09
20	नासरीगंज नगर पंचायत	200.00	19.11.14	160.00	04.02.15	164.70	04.06.15	Bus Terminal का Plinth Beam, column का कार्य पूर्ण। टॉयलेट एवं छोटे दूकान का Civil work का कार्य पूर्ण। ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण। Electrical work in progress.		30.57	0.00	30.57
21	वकिया नगर पंचायत	200.00	19.11.14	0.00	04.02.15	165.01	20.06.15	अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।		-	0.00	-
22	अरेराज नगर पंचायत	159.00	19.11.14	125.00	04.02.15	138.28	10.04.15	फाउंडेशन एवं Plinth Beam का कार्य पूरा कर दिया गया है।	इस योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	0.11	0.00	0.11
23	मंजुदुमपुर नगर पंचायत	199.26	19.11.14	199.26	04.02.15	170.64	04.06.15	Plinth Beam, Column का कार्य पूर्ण। ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण।	बातु के अभाव में कार्य बाधित है।	36.00	0.00	36.00
24	बाका नगर पंचायत	193.99	19.11.14	200.00	04.02.15	159.89	08.06.15	कार्य छत तक हो गया है। रूक स्तंभ का कास्टिंग हो गया है।	जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	19.48	0.00	19.48
25	झाझा नगर पंचायत	181.69	19.11.14	181.69	04.02.15	154.71	08.06.15	कार्य प्रगति पर है। Plinth Beam तक कार्य हो गया है।	जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	21.20	0.00	21.20
26	बोहनगा नगर पंचायत	197.00	19.11.14	0.00	04.02.15	170.14	09.06.15	नाला का निर्माण प्रगति पर है। बाटर टेक के खुदाई का कार्य प्रगति पर।	Fund is not received from U.L.B.	-	0.00	-
27	दाउदनगर नगर पंचायत	157.70	19.11.14	45.00	04.02.15	133.83	08.06.15	ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर।		-	0.00	-
28	सुगौल नगर परिषद	398.00	19.11.14	231.00	04.02.15	328.23	10.06.15	Roof Slab Sutting का कार्य प्रगति पर।		34.68	0.00	34.68
29	बेगूसराय नगर निगम	500.00	19.11.14	300.00	06.05.15	432.30	27.08.15	कार्य प्रगति पर है। रूक स्तंभ का स्टील का कार्य किया जा रहा है।	इस योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है।	0.49	39.68	40.17

क्र.	पंचना/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्रारंभ तिथि	निविदा की अंतिम तिथि	एकराशना की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति	उत्पत्ति	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि			राशि	तिथि			माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 से	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	विमानवाह नगर परिसर	399.00	19.11.14	231.00	06.05.15	365.85	06.08.15	The Beam का कार्य प्रगति पर है।	-	1.01	0.00	1.01
31	नदीनगर नगर प्रयागत	199.94	19.11.14	0.00	06.05.15	173.39	24.08.15	NOC की प्रयाश ने एकराशना प्रक्रियाधीन है।	NOC की कार्य प्रगति पर है। एकराशना प्रक्रियाधीन है।	-	0.00	-
32	नगरपालिका नगर प्रयागत	200.00	19.11.14	200.00	06.05.15	173.39	24.08.15	कार्य प्रगति पर है। स्वीकृति से उत्तर का कार्य हो रहा है।	कार्य प्रगति पर है। एकराशना प्रक्रियाधीन है।	18.30	0.00	18.30
33	सुलतानगढ़ नगर परिसर	281.00	15.01.15	200.00	06.05.15	-	-	जमीन उपलब्ध नहीं है। एकराशना प्रक्रियाधीन है।	-	-	0.00	-
34	डैरली आनसिया नगर परिसर	295.00	15.01.15	100.00	06.05.15	-	-	Foundation के बुलडॉ का कार्य किया जा रहा है।	-	-	0.00	-
35	अरवल नगर परिसर	400.00	15.01.15	400.00	06.05.15	329.82	-	ट्रुबल का कार्य पूर्ण। फाउंडेशन के बुलडॉ का कार्य पूर्ण। छह वर्क के कार्य पूर्ण। कार्य प्रगति पर है।	-	-	0.00	-
36	मोतीपुर नगर प्रयागत	200.00	15.01.15	0.00	17.06.15	-	-	सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है।	इस योजना हेतु योजना है।	-	0.96	0.96
37	दरभंगा नगर निगम	345.81	19.11.14	171.18	17.06.15	-	-	एकराशना किया जा रहा है।	इस योजना हेतु योजना है।	2.75	0.00	2.75
38	औरंगाबाद नगर परिसर	400.00	15.07.15	200.00	17.06.15	-	-	सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है।	-	1.397	0.00	1.397

महाप्रबंधक (विभा),
बुडको, पटना।

महाप्रबंधक (कार्य),
बुडको, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
बुडको, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक,
बुडको, पटना।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रगति प्रतिवेदन

JNNURM (UIDSSMT) Newly Sanctioned Scheme

दिनांक 30.04.16 तक
(संक्षेप तालिका में)

क्र. योजना / परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि		तकनीकी स्वीकृति		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यदेश की प्रगति तथा तिथि		भौतिक प्रगति	अवधि	वित्तीय प्रगति
	राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि		राशि	तिथि			
1 संतोषपुर जलापूर्ति योजना	2484.15	27.02.14	-	-	-	-	15.09.15	2475.00	05.12.14	4 टट्टरवेल का कार्य पूर्ण। OHT हेतु का Land Demarcation कार्य पूर्ण कर दिया गया है। योजना अंतर्गत स्वीकृति हेतु संलेख विभाग को भेजा गया है। बाशि उपलब्ध नहीं है।	Fund urgently required.	-
2 मधेपुर जलापूर्ति योजना	3582.46	24.02.14	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
3 समस्तीपुर जलापूर्ति योजना	3767.02	27.02.14	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
4 मधुबनी जलापूर्ति योजना	4026.28	27.02.14	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
5 खगड़िया जलापूर्ति योजना	3176.00	27.02.14	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
6 गोपालगंज जलापूर्ति योजना	4397.00	27.02.14	-	-	-	-	15.09.15	-	-			-
7 छपरा जलापूर्ति योजना	9421.06	28.02.14	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
8 राजनीर जलापूर्ति योजना	5457.00	-	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
9 हाजीपुर जलापूर्ति योजना	8008.00	-	-	-	-	-	20.01.15	-	-			-
10 खगड़िया में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	5996.33	27.02.14	-	-	-	-	22.01.15	-	-	विनागीय पत्रांक-1821, दिनांक-23.03.2015 में भिरे गये निदेश के आलोक में इन योजनाओं के निविदा की कार्यवाई स्थिति कर दी गयी है।		-
11 मधुबनी में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	10223.53	27.02.14	-	-	-	-	23.09.14	-	-			-
12 समस्तीपुर में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	8544.64	27.02.14	-	-	-	-	22.01.15	-	-			-
13 गोपालगंज में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	10357.12	27.02.14	-	-	-	-	23.09.14	-	-			-
14 बाँका में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	4640.00	28.02.14	-	-	-	-	22.01.15	-	-			-
15 मधुबनी में सिवरेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	4591.00	-	-	-	-	-	22.01.15	-	-			-

15/4/16

महाप्रबंधक (विन),
हुडको, पटना।

महाप्रबंधक (कार्य),
हुडको, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
हुडको, पटना।

मुख्य निरीक्षक,
हुडको, पटना।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रगति प्रतिवेदन

JnnURM (UIDSSMT) Scheme

(दिनांक 30.04.2016 तक)
(गति शेष में)

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्रारंभ तिथि		तकनीकी स्वीकृति		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यारंभ की तिथि तथा तिथि		मौलिक प्रगति	अवशेष	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि		राशि	तिथि			माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	सोसडा में सड़क सह नाला निर्माण	2921.32	17.12.09	2207.00	2653.48	25.01.12	22.12.11	22.12.11	2374.00	14.02.12	कार्य पूर्ण।	-	2243.62	0.00	2243.62
2	नरकाटियांगल में सड़क सह नाला निर्माण	4713.00	17.12.09	2571.16	4713.00	25.01.12	22.12.11	22.12.11	3385.00	14.02.12	कार्य पूर्ण।	-	2445.99	0.00	2445.99
3	बाज्जारापुर में सड़क सह नाला निर्माण	511.00	17.12.09	403.34	391.93	14.08.10	21.09.10	21.09.10	358.00	10.02.11	कार्य पूर्ण।	-	315.32	0.00	315.32
4	मुसलीगंज में सड़क सह नाला निर्माण	1144.00	17.12.09	1096.00	1144.00	10.08.10	24.09.10	24.09.10	1094.47	02.06.11	कार्य पूर्ण।	-	768.43	0.00	768.43
5	आरा में टोस अग्रशिष्ट प्रबंधन योजना	983.99	17.12.09	980.00	-	-	09.08.10	09.08.10	983.00	10.02.11	टोस अग्रशिष्ट कार्य हेतु Equipment का क्रय कर आरा नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है।	Land Fill Site, Weight bridge इत्यादि के निर्माण मंद में राशि बची हुई है। आरा नगर निगम से जमीन उपलब्ध नहीं हो सका है।	233.36	0.00	233.36
6	मुजफ्फरपुर में जलापूर्ति योजना	9872.25	17.12.09	4936.13	7622.42	13.07.11	09.09.11	09.09.11	5931.00	18.10.11	संवेदक Ms IVRCL के द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाये जाने के कारण एकराजनाम रद्द कर दिया गया है। विभागीय निदेश के आलोक में योजना को यथावत मुजफ्फरपुर नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना है। नगर निगम द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है।	As per direction given by Principal Secretary, UD&HD in the meeting held on dt. 26.02.16 Revise estimate with comparative statement and Sanlekh send to UD&HD for approval.	1046.51	0.00	1046.51

महाप्रबंधक (वित्त),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
बुड़को, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक,
बुड़को, पटना।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रगति प्रतिवेदन

JnnURM (UIG) Scheme

(दिनांक 30.04.16 तक)
(राशि लाख में)

क्र.	योजना / परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि		लक्ष्य की स्वीकृति		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यादेश की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति	अवशेषित	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि		राशि	तिथि			माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	खगौल में जलापूर्ति योजना	1315.43	17.12.09 PWS SSF	920.80 494.00 350.80	1829.89	14.07.11	26.08.11	1664.00	18.10.11		कार्य पूर्ण।	जलापूर्ति की जा रही है।	1372.31	23.31	1395.62
2	फुलवारीशरीफ में जलापूर्ति योजना	2470.26	17.12.09 PWS	1729.18 300.00	2994.04	14.07.11	29.08.11	2768.00	18.10.11		6 नलकूप पूर्ण। 5 जलमीनार पूर्ण। 86.75 की. मी. पाईप Laying पूर्ण। 40570 मीटर रोड सेक्स्टरेशन का कार्य पूर्ण, शेष प्रगति पर। 2110 मीटर कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया गया है। जोन-1 एवं जोन-2 में जलापूर्ति की जा रही है। जोन-3 एवं 5 में राईजिंग मेन का कार्य प्रगति पर है। जोन-1,3 एवं 5 में डिस्ट्रीब्यूशन मेन का काम लगभग पूर्ण है। नगर परिषद फुलवारी शरीफ की मदद से घरों में हाउस कनेक्शन का कार्य प्रारंभ किया गया है।	some area where missing in the drawing of pipeline distribution network, direction given to the contractor for the revise design of pipeline and its drawing. Pipe laying in the area of RCD, IOCL is in progress after receiving of NOC. In ESIC Hospital area pipeline started with the direction of PS, UD&HD.	2136.64	1.10	2137.74
3	बोधगया में जलापूर्ति योजना	3355.72	17.12.09 PWS	1744.98 800.00	3401.87	14.07.11	13.09.11	2899.00	19.10.11		सभी 12 नलकूप पूर्ण। जोन 4 में जलापूर्ति की जा रही है। 65.02 कि0 मी0 पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण। तीन जोन में कुल 1197 हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण 4 जलमीनार का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण। 2275 sqm रोड सेक्स्टरेशन का कार्य पूर्ण। चार जोन में चहारदीवारी का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण। कर्मचारी आवास का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण। छत लेबल तक 12 पाप चेंबर 90 प्रतिशत पूर्ण।	OHT-Zone-1 : 85%, Zone-2 : 90 %, Zone-3 : 85%, Zone-4 : 80% completed. राईजिंग मेन 12050मीटर हाउस कनेक्शन 1197 घरों में तथा रोड सेक्स्टरेशन 2275 वर्गमीटर पूर्ण। UGR 1-80%, UGR 2-85%, UGR 3-75%, UGR 4-50% पूर्ण। Sluice valve Chamber - 150 completed, Staff quarter-zone 3 - 90% completed, zone iv - 90 % पूर्ण। Boundary wall - zone 1 - 90%, zone 2 - 90%, zone 3-90%, zone 4-80% पूर्ण।	2088.84	1.00	2089.84

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
प्रगति प्रतिवेदन

(दिनांक 30.04.18 तक)
(रशि लाख में)

State Funded Scheme

क्र	योजना / परियोजना का नाम	प्रस्तावित स्वीकृति		प्राप्त निधि	रकमीकी स्वीकृति		निधिरा की अंतिम तिथि	कार्यादेश की राशि तथा तिथि		भौतिक प्रगति	अवधि	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि		राशि	तिथि		राशि	तिथि			मार्च माई 16 तक	मार्च अप्रैल 2016 में	जुल
1	राजगीर में सिविल सिस्टम तथा सिरेज ट्रीटमेंट प्लांट	7767.00		7566.45			16.01.12	4736.77	09.02.12	नेटवर्क, मेनहॉल एवं सिविल कनेक्शन केवल एसटीपी की कार्य, आईपीएस-1 और आईपीएस-2 का रूबरवर का कार्य बिजली कनेक्शन का कार्य पूर्ण। ट्रांसल एवं प्रांस। हाउस कनेक्शन नहीं होने से STP को Functioning नहीं हो पा रहा है।	12	8097.50	0.00	8097.50
2	राजगीर में स्टर्म वाटर ड्रेनेज योजना				2996.00	19.07.11		2911.97	19.10.11	निर्माण कार्य पूर्ण।				
3	कंकड़वाग, शास्तीनगर, जमीशवाट में पार्क का विकास	220.00	18.01.10 SSF	220.00 56.00	127.00, 106.94	03.07.12	27.12.10	63.77 48.13	19.04.11 03.06.11	लेने पार्क का कार्य पूर्ण।		305.26	0.00	305.26
4	बुद्ध स्मृति पार्क	13094.00		4543.19						पार्क निर्माण पूर्ण।		4554.95	0.00	4554.95
5	शहीद और कुंवर सिंह जलप्लाई पार्क	199.00	22.11.12	757.85	199.00		14.12.12	157.17	17.01.13	पार्क बन एवं पर्यावरण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।		592.50	0.00	592.50
6	झंझारपुर जलप्लाई योजना।	443.49	04.10.12	160.00	442.00	-	04.04.13	416.37	-	जोन 1- पाईप लेइन का कार्य 7205 मीटर में से 4741 मीटर कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर है। 04.74 कि० मी० नेटवर्क का कार्य पूर्ण। पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। धरारदिवारी का कार्य प्रगति पर। 1 ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण। जोन 2- 1 ट्यूबवेल का कार्य पूरा। धरारदिवारी के Excavation का कार्य प्रांस। पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। 6370 मीटर में से 380 मीटर पाईप लेड का कार्य पूरा कर लिया गया है।		103.21	0.00	103.21
7	नीवापुर जलप्लाई योजना।	98.91	10.10.12	98.91	106.82	-	04.04.13	102.16	-	धरारदिवारी का कार्य लगभग पूर्ण। ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण। सिटी पवर्ड पूर्ण। जलप्लाई का कार्य प्रांस किया जा रहा है। 01.87 KM Network Distribution का कार्य पूर्ण। 1670 मीटर सेड रेगुलेशन का कार्य पूर्ण। पम्प एवं जेटवेल का कार्य पूर्ण। स्वतः एवं पम्प एवं मोटर स्थापित कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर।		51.52	0.00	51.52
8	खारकला जलप्लाई	91.56	16.03.16		89.22	27.05.13	06.08.13	80.47	19.02.14	कार्य पूर्ण। जलप्लाई की जा रही है।	Filling work completed. Boundary wall N/A.	21.01	0.00	21.01
9	धीरगुहासी जलप्लाई	91.56	16.03.16	272.40	89.22	27.05.13	06.08.13	80.45	24.02.14	जमीन उपलब्ध नहीं है।	After contractor's request letter cancellation of agreement due to un-availability of the site for Purneha is accepted.	5.50	0.00	5.50
10	लोहनीपुर जलप्लाई	89.28	16.03.16		89.20	27.05.13	06.08.13	77.60	22.02.14	कार्य पूर्ण। जलप्लाई की जा रही है।	Filling work completed Boundary wall N/A.	31.23	0.00	31.23
11	नीवालीक कौन्सेला, पटना का नवीनीकरण	363.55	03.04.14	514.29	396.56	-	11.04.14	337.77	07.05.14	कार्य पूर्ण।		313.87	0.00	313.87

क्र.	योजना/परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त तिथि	तकनीकी स्वीकृति		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यादेश की राशि तथा तिथि		मासिक प्रगति	अवसुक्ति	वैशेष प्रगति		
		राशि	तिथि		राशि	तिथि		राशि	तिथि			माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	राजगीर, बौधमया तथा गया में डेलफस ट्रेडसेट का निर्माण।	217.77	-	BUIDFT Trust Fund	-	-	-	55.48 77.89 58.71	20.11.13 20.09.13 30.05.13	राजगीर में दो स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण। शेष एक स्थान के लिए भूमि का अनुमति प्रमाण पत्र नगर पंचायत से उपलब्ध नहीं हो पाया है। बौधमया में चार स्थान पर कार्य पूर्ण। गया में एक स्थान पर कार्य अंतिम चरण में। शेष दो स्थानों के लिए भूमि का अनुमति प्रमाण पत्र नगर निगम से उपलब्ध नहीं हो पाया है।	राजगीर में एक स्थान के लिए भूमि का अनुमति प्रमाण पत्र नगर पंचायत से उपलब्ध नहीं हो पाया है। गया में दो स्थानों के लिए भूमि का अनुमति प्रमाण पत्र नगर निगम से उपलब्ध नहीं हो पाया है।	135.54	0.00	135.54
13	उदयनाबाद में बस टर्मिनल का निर्माण।	529.01 (Revised)	21.01.15 (Revised)	529.01	310.00 218.00	22.12.14	06.11.13	457.42	02.05.14	योजना पूर्ण।	-	485.09	0.00	485.09
14	पटना में अन्तर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण	22051.00	17.01.14	-	-	-	24.10.14	-	-	संबंधक का ध्यान कर लिया गया है। बुकके के निदेशक पर्वत द्वारा संबंधक को कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।	संबंधक M/s Al-Nafees Frozen Exports Pvt. Ltd. द्वारा एंकरनमाज का लिया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना वापस ले ली गयी है।	0.00	0.00	0.00
15	पटना में ब्रह्माणा का निर्माण	PPP Mode	10.09.13	-	-	-	12.05.14	-	31.12.14	भारत सरकार द्वारा योजना वापस ले ली गयी है।	संबंधक M/s Al-Nafees Frozen Exports Pvt. Ltd. द्वारा एंकरनमाज का लिया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना वापस ले ली गयी है।	0.00	0.00	0.00
16	Waste to Energy at Patna	PPP Mode	05.11.14	-	-	-	12.04.14	-	18.12.14	SPV M/s Patna Green Energy Pvt. Ltd. के साथ Concession Agreement, Project Implementation Agreement, Land Licence Agreement, MSW Agreement कर लिया गया। Charactarization Survey कर लिया गया है। अस्थायी पहुँच पथ का कार्य पूरा कर लिया गया है। Sanitary Landfill Work (SLF) का कार्य प्रगति में है।	Despite several reminders after legal notice concessionaire has started the work of construction for land filling. Construction of SLF work is in progress.	0.00	0.00	0.00
17	पटना में 36 स्थानों पर Deluxe Toilet का निर्माण	PPP Mode	08.01.14	-	-	-	26.12.14	-	-	18 स्थानों हेतु वित्तीय निविदा खोली जा चुकी है।	मजिस्ट्रेट से योजना की स्वीकृति की कार्यवाई की जा रही है। पटना नगर निगम से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	0.00	0.00	0.00
18	राजगीर अवास योजना (गिरपुर अन्दरकर कॉलनी, 469 यूनिट)	1602.29	27.02.14	791.88	-	-	20.12.14 28.04.15	-	-	Block- A/24 Dwelling Units) Brick work and column work completed upto plinth level, back filling is in progress upto plinth level and Block- B/24 Dwelling Units) Leveling and Dressing work is in Progress.	-	0.00	0.00	0.00
19	पटना में Bus Que Shelter का निर्माण	1500.00	-	750.00	-	-	18.02.14	1375.00	22.08.14	117 Bus Que Shelter का निर्माण पूर्ण हो गया है।	-	750.00	0.00	750.00
20	पटना में Traffic Light System का निर्माण	2606.74	24.06.14	2606.74	-	-	11.09.14	2520.08	18.11.14	कुल 97 स्थानों पर (72 Adaptive+25 Non Adaptive) ट्रैफिक लाईट का अग्रिमपन किया जाना है। 57 स्थानों पर कार्य पूर्ण। 11 स्थानों पर कार्य प्रगति पर। ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम कार्यरत है।	-	477.57	0.00	477.57

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना।

12 नगर निकायों में LED Street Light अधिस्थापन योजना की अद्यतन स्थिति

दिनांक 30.04.18 तक
(राशि लाख में)

क्र.	नगर विकास का नाम	कुल लाईट की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति	एकरचना की राशि	एकरचना की तिथि	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	2	3	4	4	4	5	6
1	पटना नगर निगम	1000		385.60	09.12.14	BMP to Airport Exit Gate (28 Pole, Single Arm) - 28 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Serpentine Road (39 Pole, Double Arm) - 78 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Adalatganj (18 Pole, Single Arm) - 18 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Ashiana to Rajiv Nagar Pul (60 Pole, Double Arm) - 120 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Sheetla Mandir Road (35 Pole, Double Arm) - 70 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Boring Canal Road (125 Pole, Single Arm) - 125 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Gandhi Maidan (39 Pole-Single Arm, 19 Pole-Double Arm) - 77 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। R Block side (21 Pole, Double Arm) - 42 लाईट का लगाने का कार्य पूर्ण। Income Tax to Dakbungalow (23 Pole, Double Arm) - 46 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Jagdole Path (57 Pole, Single Arm) - 57 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Airport Exit Gate to Aviation Society (6 Pole-Single Arm, 24 Pole-Double Arm) - 54 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Saguna More to Rupaspur Overbridge - (70 Pole, Double Arm) - 140 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Hindustan Press to Auto Stand (10 Pole, Double Arm) - 20 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Kurzi More to LCT Ghat (35 Pole, Double Arm) - 70 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Dak Bungalow more to Exhibition Road (13 Pole, Double Arm) - 26 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। Airport Exit Gate to Sheikhpura More (27 Pole-Single Arm) - 27 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। कुल 300 Single Arm तथा 350 Double Arm कुल 1200 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण।	276.57
2	कैलाश नगर निगम	100	67.30	45.16	09.12.14	कार्य पूर्ण।	34.67
3	मुंगेर नगर निगम	100	67.30	46.26	09.12.14	कार्य पूर्ण।	41.58
4	गया नगर निगम	100	67.30	45.16	09.12.14	कार्य पूर्ण।	35.73
5	मुजफ्फरपुर नगर निगम	100	67.30	45.16	09.12.14	कार्य पूर्ण।	34.50
6	दरभंगा नगर निगम	100	67.30	46.26	09.12.14	निदेशानुसार 65 लाईट लगाने का कार्य पूर्ण। इसलातेरि किया जा चुका है।	33.24
7	आरा नगर निगम	100	67.30	45.16	09.12.14	कार्य पूर्ण। इसलातेरि किया जा चुका है।	55.15
8	बिहारराष्ट्रियक नगर निगम	100	67.30	45.16	09.12.14	कार्य पूर्ण। इसलातेरि किया जा चुका है।	43.10
9	जहानाबाद नगर परिषद	125	107.00	56.02	09.12.14	कार्य पूर्ण। योजना Hand Over कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा प्राल निदेश के अलावे से 25 अतिरिक्त लाईट लगाने का कार्य प्रगति पर है।	58.93
10	सावलीर नगर पंचायत	60	43.00	27.53	09.12.14	कार्य पूर्ण।	26.30
11	झोपवावा नगर पंचायत	50	43.00	27.53	09.12.14	कार्य पूर्ण।	21.98
12	मधुबनपुर पंचायत	67	65.00	34.83	09.12.14	कार्य पूर्ण।	35.67

महाप्रबंधक (वित्त),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (कार्य),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (लकनौ),
बुड़को, पटना।

मुख्य महानिरीक्षक,
बुड़को, पटना।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रगति प्रतिवेदन

ADB Funded Scheme

(दिनांक 30.06.16 तक)
(तक रिपोर्ट में)

क्र.	योजना / परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि	लक्ष्य-को स्वीकृति		निविदा की अंतिम तिथि	कार्यदेश की राशि तथा तिथि		मौखिक प्रगति	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि		राशि	तिथि		राशि	तिथि		माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भागलपुर जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन।	49300.00	-	60000.00	29462.23	24.02.14	21.11.13	28977.00	11.07.14	योजना में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संवेदक से प्राप्त SIP I, II & III को अनुमोदित कर दिया गया है। भागलपुर नगर निगम द्वारा जलापूर्ति से संबंधित पुरानी परिसम्पत्ति को संवेदक को हस्तांतरित किया गया है तथा जलापूर्ति का संवाहन एवं रख-रखाव 1 जुलाई 15 से संवेदक द्वारा किया जा रहा है। संवेदक द्वारा परियोजना स्थल पर माह जनवरी 2016 में कार्य प्रारंभ किया गया है। संवेदक द्वारा माह अप्रैल में 2.0 कि.मी. DI Pipe Supply किया गया है।	5821.00	29.05	5850.05
2	गया में जलापूर्ति योजना (GWS-1) का कार्यान्वयन।	-	-	-	-	-	-	-	-	योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिड ड्रॉयंग्स तैयार कर ए.डी.ओ. से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक स्थल का घयन कर लिया गया है। कोरिडोर में इस योजना का अनुमोदन किया जा चुका है। निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया की जा रही है। निविदा समीक्षा करने की अंतिम तिथि 27 मई 2016 है।	0.00	0.00	0.00
3	गया में जलापूर्ति योजना (GWS-2) का कार्यान्वयन।	-	-	-	-	-	-	-	-	DPR तैयार किया जा चुका है। Bidding Document ADB को NOC के लिए भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ADB से NOC मिलने के पश्चात निविदा की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। सेफगार्ड ड्रॉयंग्स तैयार कर दी गई है।	0.00	0.00	0.00
4	गया में सिविल योजना का कार्यान्वयन।	-	-	-	-	-	-	-	-	DSC ने डीपीआर प्रस्तुत किया है। समीक्षा की गयी एवं उसमें बदलाव किया जा रहा है। आवश्यक स्थल का घयन कर नूनि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जिसमें कटौती हील रोड प्रमिग स्टेशन के लिए अनपशि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। सेफगार्ड ड्रॉयंग्स बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।	0.00	0.00	0.00

महाप्रबंधक (वित्त),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (कार्य),
बुड़को, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
बुड़को, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक,
बुड़को, पटना।

बिहार शाही आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
प्रगति प्रतिवेदन

(दिनांक 30.04.2016 तक)
(राशि लाख में)

NGRBA Scheme

क्र. ना का नाम	प्रस्तावित स्वीकृति		प्रारंभ तिथि	तकनीकी स्वीकृति		निविदा की अधिम तिथि		कार्यान्वयन की शुरुआत तथा		मौखिक प्रगति	अवरोध	वित्तीय प्रगति		
	राशि	तिथि		राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि			माह अप्रैल 2016 में	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 राजीव ने सिस्टम सिस्टम तथा सिस्टम प्रोजेक्ट		11362.00	20.09.10	3479.83	11496.50	26.08.11	04.07.11	9488.21	19.10.11	50.06 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। 577 का कार्य प्रगति पर। 1755 फिटिंग पूर्ण। 50 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। IPS-II, IPS-III & IPS-IV का डिजाइन अनुमोदित।	Due to Shortage of material and skilled manpower work speed is very slow. The District Administration has orally allowed to go ahead with the construction. All Lands are Government Land except IPS-I at Anwarpur Chowk, but no any NOC is received of any land and still work is not started at any IPS Sites.	3448.72	31.11	3479.83
2 प्रस्ताव ने सिस्टम सिस्टम तथा सिस्टम प्रोजेक्ट		6540.00	20.09.10	1418.56	6882.95	05.08.11	06.07.11	5888.00	12.12.11	16.23 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। 543 फिटिंग पूर्ण। 16 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण।	Work stopped from 5 month of Sewer Network, 4 month of Manhole. Work stopped & not started IPS. Work Stopped currently of STP work. Work stopped currently of road restoration. IPS 2A at Pipra, IPS 2B and IPS 1 at Pokhanya handed over to BUJCO by Begusarai administration but till date no activity started by Contractor (Tri-Tech).	1414.93	3.63	1418.56
3 प्रस्ताव ने सिस्टम सिस्टम तथा सिस्टम प्रोजेक्ट		7495.00	20.09.10	1832.98	6246.00	26.08.12	08.07.11	5205.00	19.10.11	134.50 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। 1313 फिटिंग पूर्ण। 38 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। आर पीएस-1 आर पीएस-2 सिस्टम का कार्य पूर्ण। आर पीएस-2 सिस्टम का कार्य पूर्ण। एल टी सी कार्य प्रगति पर है। STP work, started - Chlorine contact Tank-Final lift completed, Sludge Thickener - 4th lift shuttling work WIP, Secondary Clarifier-2nd lift shuttling WIP, Return Sludge sum-5th lift casting completed, Aeration tanks-PCC completed, Admin Building footing reinforcement and casting completed, Centrifuge shed-PCC work completed, Chlorination room and chlorine toner shed- Footing work completed, Grease Separator-PCC work completed, TFS Excavation work is in progress.		1718.90	114.08	1832.98
4 प्रस्ताव ने सिस्टम सिस्टम तथा सिस्टम प्रोजेक्ट		18789.00	30.07.10	324.72	16425.72	05.08.11	30.09.11	12285.38	30.01.12	संलग्नक M/s MRCO, के द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लगी अपने के कारण एक्स्टेंशनमा स्टॉप किया गया है। 11 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण। 470 फिटिंग पूर्ण। 10 की सी सीवर सिस्टम का कार्य पूर्ण।	After approval tender will be invited.	324.72	0.00	324.72

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रगति प्रतिवेदन

NGRBA Newly Sanctioned Scheme

(दिनांक 30.04.15 तक)
(प्रति लाख में)

क्र.	योजना / परियोजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		प्राप्त निधि		भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति		
		राशि	तिथि	राशि	तिथि		माह मार्च 16 तक	माह अप्रैल 2016 में	कुल
1	पहाड़ी, पटना में 60 MLD क्षमता के STP का निर्माण।	12730.00	26.12.13	-	-	पहाड़ी जोन के लिए STP एवं सिवरेज के साथ एक ही निविदा आमंत्रित की गयी थी। दर अत्यधिक होने के कारण निविदा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। पुनर्निविदा हेतु अभी तक निविदा पर World Bank / NMCG की स्वीकृति अप्राप्त है।	25.01	0.00	25.01
2	पहाड़ी, पटना के Zone-IV_A(S) में 88 km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	13364.00	26.12.13	-	-		26.26	0.00	26.26
3	पहाड़ी, पटना के Zone-V में 111 km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	21431.00	20.02.14	-	-		42.11	0.00	42.11
4	बेहर, पटना में 43 MLD क्षमता के STP का निर्माण।	6816.00	15.07.14	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा प्राप्त की गयी है। मूल्यांकन कर SPMG, NMCG तथा World Bank को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।	13.39	0.00	13.39
5	बेहर, पटना में 180.00 km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	22577.00	31.12.14	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा प्राप्त की गयी है। मूल्यांकन कर SPMG, NMCG तथा World Bank को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।	1.00	0.00	1.00
6	कस्मलीवक पटना में 37 MLD क्षमता के STP का निर्माण।	7704.00	15.07.14	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा प्राप्त की गयी है। मूल्यांकन कर SPMG, NMCG तथा World Bank को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।	15.14	0.00	15.14
7	कस्मलीवक, पटना में 97.00 Km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	17071.00	31.12.14	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा की जानी थी। एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई है। पुनर्निविदा करने हेतु SPMG, NMCG तथा World Bank से अनुरोध किया गया है।	33.54	0.00	33.54
8	सैदपुर, पटना में 60 MLD क्षमता के STP एवं 55.10 km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	18493.00	01.04.15	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा प्राप्त की गयी है। मूल्यांकन कर SPMG, NMCG तथा World Bank को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।	46.55	0.00	46.55
9	सैदपुर, पटना में 172.50 km सिवरेज नेटवर्क का निर्माण।	26863.00	01.04.15	-	-	दिनांक 29.01.2016 को निविदा प्राप्त की गयी है। मूल्यांकन कर SPMG, NMCG तथा World Bank को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।	52.79	0.00	52.79

महाप्रबंधक (वित्त),
बुडको, पटना।

महाप्रबंधक (कार्य),
बुडको, पटना।

महाप्रबंधक (तकनीकी),
बुडको, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक,
बुडको, पटना।

Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

Status of Approved Projects under National Ganga River Basin Authority (NGRBA) (As on 30 April 2016)

Rs. In Crores

State/Town	Project code	Project cost	Date of Sanction	Nature of Works	STP Capacity to be created (in MLD)	Funds released to BUIDCo	Total expenditure incurred (including State share)	Overall physical progress	Brief Status on Physical Progress
Bihar									
Begusarai	4.1.01	65.40	08.03.10	Sewer Network, SPS and STP	17.00	14.19	14.19	33%	Work is in progress, 16.23 Km out of 110 km pipe laying and 543 out of 5374 Nos manholes completed. 16 km Road Restoration Completed. works is in progress.
Buxar	4.1.02	74.95	08.03.10	Sewer Network, SPS and STP	16.00	18.33	18.33	38%	Boundary wall completed, 39.50 km out of 95 km pipe laying and 1313 Nos. out 4015 Nos. manholes completed. 39 km Road Restoration work Completed out of 5677 Cum. Work is in Progress.
Hajipur (Gandak)	4.1.03	113.62	08.03.10	Sewer Network, SPS and STP	22.00	34.8	34.8	49%	Boundary wall of STP completed, 50.86 km out 198 km pipe laying and 1755 out of 11382 manholes completed. 50 km Road Restoration Completed. Work is in Progress.
Munger	4.1.04	187.89	20.05.10	Sewer Network, SPS and STP	27.00	3.24	3.24	21%	Work of IVRCL is not satisfactory hence work resigned and forfeited performance security which is around 32 Crore. NOC from NMCG awaited for retender.
Patna	4.2.01	243.27	19.06.13	Ganga River Front Development at Patna (EAP-World Bank)	-	78.93	78.93	68%*	Development Ghats- 28740RM- Pile Works Completed (Anta, E.N College, Misri Ghat, Baharaba, Rani Ghagha, Choudhary Tola, Patthri, Alam Ganjlaurya, Hanuman and Raja Ghata Gompleted, Krishna Adalai & TN Banerjee Ghat Work in Progress) 4400RM - Boundry wall piles works Completed (Baharwa Ghat, Rani Ghat, Alam Gani Ghat) 78280Cum- Excavation Work Completed. (Work in progress in BaharwaGhat, Choudhary Tola Ghat, Alam Gani Ghat, Gulbi Ghat, Patthri Ghat, Rani Ghat, Misari Ghat, B.N College & Anta Ghat) 9890 Sqm- Stone Flooring/Paving Ghat Completed (Baharwa Ghat, Rani Ghat, Chaudhri Tola, Alam Ganj Ghat, Mishri Ghat), Promenades -25460RM Completed. (Work in progress near Law College Ghat, Alam Ganj Ghat, Ghagha, Gulbi Ghat, Anta Ghat & Mishari Ghat) 11705qcm- Completed. (Baharwa Ghat, Alamgani Ghat) Audio Visual Theatre-582RM Pile Works Completed Super Structure 1st Floor & 2nd floor completed. Finishing work in progress.
Sub Total		685.13			82.00	149.49	149.49		

* Progress based on the available fronts for construction. (Front made available to the contractor for nearly 110 Cr.)

Buidco is the implementing agency and is maintaining Child A/c only. It does not have the bi-furcated details of fund released respectively by Gol and Gob. Above bi-furcation of fund received is approximation only and to be checked by SPMG.

General Manager (Finance)
BUIDCo, Patna

General Manager (Works),
BUIDCo, Patna

General Manager (Tech),
BUIDCo, Patna

Chief General Manager,
BUIDCo, Patna