

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
नगर विकास प्रमंडल (बुडको),  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।**

पत्रांक:-

/बेतिया, दिनांक:-...../...../2020

**:-कार्यालय आदेश:-**

अमृत मिशन के अन्तर्गत, बगहा जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य का एकरारनामा संवेदक, M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd. के साथ दिनांक-24.07.2018 को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि, दिनांक-23.07.2020 है। परन्तु, अबतक कार्य की भौतिक प्रगति 56% से भी कम है।

संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा कुल 13(तेरह) अदद नोटिस निर्गत किया गया है। उन्हे अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक-377, दिनांक-10.10.2020 के माध्यम से दी गई है। साथ ही मुख्यालय के पत्रांक-7024, दिनांक- 12.10.2020 के आलोक में संवेदक को पाईप लाईन बिछाने एवं गृह जल संयोजन हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक-380, दिनांक-13.10.2020 के माध्यम से निदेशित किया गया है। परन्तु, संवेदक निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे हैं।

अतः संवेदक (M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd.) को एकरारनामा के सामान्य निर्देश (General) की कंडिका-4.8 -सहपठित- पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक-2131(S) पटना, दिनांक-13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित बगहा जलापूर्ति योजना फेज-2 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से **Debar** किया जाता है।

**विश्वासभाजन**

कार्यपालक अभियंता,  
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- M/s Ganadhi Pati Construction Pvt. Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, तिरहुत अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार उपभाग, बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,  
नगर विकास प्रमंडल(बुडको)  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

शीपोड :- 390

दिनांक - 21/10/2020

प्रतिलिपि:- IT Manager, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित एवं उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को बुडको के Website पर Upload करने की कृपा करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

नगर विकास प्रमंडल(बुडको)  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।