



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
नगर विकास प्रमंडल, किशनगंज



C.E (DWS) M

1st Floor, DRDA Building, Kishanganj, e-mail Id :-
ee.buidcokishanganj@gmail.com

—: कार्यालय आदेश:—

अमृत मिशन के अंतर्गत, किशनगंज जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य का एकरारनामा संवेदक Sri Manoj Kumar, M/s M.K. Enterprises (J.V.), Ganadhipati Const. Pvt. Ltd., Shyam Bhawan, Boring Road, Patna के साथ दिनांक 03.11.2018 को किया गया था। एकरारनामा संख्या- SBD-05/AMRUT/Div-3/2018-19 of July 2018 के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 02.11.2020 है। परंतु अबतक कार्य धीमी रहने के कारण पूर्ण नहीं किया गया है।

ज्ञात हो कि अमृत योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पेय जल योजना है और मुख्यमंत्री के सात निश्चय में भी आता है। संवेदक को कार्य में प्रगति लाने के लिए इस कार्यालय से लगभग कुल 10 अदद नोटिस निर्गत किया गया है। लगातार अनुश्रवण में आपको निदेश देने के बावजूद भी कार्यान्वयन लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं हो पा रहा है जो कि बहुत ही खेदजनक है। इन्हें अंतिम चेतावनी नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक- 107, दिनांक 19.06.2021 के माध्यम से दी गयी है, साथ ही मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज, उत्तर बिहार के पत्रांक- 4344, दिनांक- 19.06.2021 के आलोक में गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक- 15.07.2021 का लक्ष्य निर्धारित की गयी है। परंतु संवेदक के द्वारा लक्ष्य एवं समय के अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं लायी गयी है।

अतः संवेदक Sri Manoj Kumar, M/s M.K. Enterprises (J.V.), Ganadhipati Const. Pvt. Ltd., Shyam Bhawan, Boring Road, Patna के एकरारनामा के सामान्य निदेश (General) की कडिका- 4.8- सहपठित-पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2131 (S) पटना दिनांक 13.03.2009 के आलोक में अमृत मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किशनगंज जलापूर्ति योजना फेज-1 के कार्य की पूर्णता तक किसी भी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जाता है।

Suman
26.06.2021

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल, किशनगंज

ज्ञापांक.121 दिनांक.26.06.2021

- प्रतिलिपि :-
1. Sri Manoj Kumar, M/s M.K. Enterprises (J.V.), Ganadhipati Const. Pvt. Ltd., Shyam Bhawan, Boring Road, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, पूर्णिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 3. मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना बुडको को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 4. मुख्य अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
 5. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Suman
26.06.2021

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल, किशनगंज

IT Manoj Kumar
29/06/21

C.E (N)-549
29/06/2021