



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पश्चिमी बोरिंग कैनल रोड, राजापुर पुल, पटना-800001

Website : <http://buidco.in>

पत्रांक- बुडको / पी.एम.यू. (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) यो०-205/19-

दिनांक -

।। कार्यालय आदेश ।।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए०डी०बी०) सम्मोषित भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 का निर्माण कार्य बुडको के कार्यादेश संख्या- बुडको / पी.एम.यू. (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) यो०-51/14, दिनांक-11.07.2014 द्वारा संवेदक M/s Pan India Infraprojects Pvt. Ltd. Ranhill Utilities Sdn Bhd Consortium को आवंटित किया गया था। इस योजना के तहत भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 24x7 शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

2. संवेदक को योजना पूर्ण करने के लिए 42 महीने की अवधि निर्धारित थी परन्तु 38 महीने समाप्त हो जाने के उपरान्त सिर्फ 27 प्रतिशत ही कार्य किया गया जबकि लगभग 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लेना था। धीमी प्रगति के कारण बार-बार स्मरण-पत्र देने के बाद भी कार्य प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं लाया गया। कार्य की धीमी प्रगति एवं समय पर लक्ष्य के अनुरूप पूरा नहीं किये जाने के कारण संवेदक को समय-समय पर Notice to Correct (चेतावनी-पत्र) निर्गत किया जाता रहा था।

3. SIP के अनुसार कार्य आरंभ की तिथि 06.02.2016 एवं समाप्ति की तिथि 30.09.2019 निर्धारित थी। संवेदक द्वारा परियोजना में शुरू से ही कार्य में रुचि नहीं ली जा रही थी। योजना कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कुल 15 चेतावनी-पत्र देने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा प्रगति में कोई सुधार नहीं लाया गया।

4. एकरारनामा की General Condition of Contract के कंडिका 15.1 के आलोक में Employers Representative - DSC द्वारा पत्रांक- 1166, दिनांक- 30.03.2019 के माध्यम से अंतिम चेतावनी-पत्र दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा कोई भी Corrective Measures नहीं लिया गया। तदोपरान्त एकरारनामा की General Condition of Contract के कंडिका 15.2 (a), (b), (e), (h) के आलोक में बुडको के पत्रांक- 244, दिनांक-09.07.2019 द्वारा भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 का एकरारनामा को विखंडित किया गया।

5. दिनांक 08.08.19 को पत्रांक सं०-283 के माध्यम से M/s Pan India Infraprojects Pvt. Ltd. Ranhill Utilities Sdn Bhd Consortium को काली सूची में डालने से संबंधित स्पष्टीकरण पुछा गया था जो अब तक अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका 11(क) (ii) में उल्लिखित नियम के तहत M/s Pan India Infraprojects Pvt. Ltd. Ranhill Utilities Sdn Bhd Consortium के निबंधन को 05 (पाँच) वर्षों के लिए पत्र निर्गत की तिथि से काली सूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर कार्यक्रम निदेशक,

ए०डी०बी० परियोजना।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- M/s Pan India Infraprojects Pvt. Ltd. Ranhill Utilities Sdn Bhd Consortium को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर कार्यक्रम निदेशक,
ए०डी०बी० परियोजना।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर कार्यक्रम निदेशक,
ए०डी०बी० परियोजना।

ज्ञापांक:- 298

दिनांक:- 03/09/2019

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्यपालक अभियंता/कार्यपालक अभियंता (मु०)/महाप्रबंधक (वित्त)/प्रबंधक (वित्त), मुख्यालय/प्रबंधक (वित्त), एस०आई०यू० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (आई०टी०), बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे BUIDCo के Website पर नचसवंक किया जाय।

अपर कार्यक्रम निदेशक,
ए०डी०बी० परियोजना।